

Cuadro N° 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 201

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : ENERO - 2013

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2012	Meta Año 2013			AVANCE MENSUAL AÑO 2013											
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO.																				
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC																	
(0001)			0000478 Construcción de Presa	Obra	1.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00										0.00
(0002)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00										0.00
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA																	
(0003)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00										
(0004)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00										0.00
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																	
(0009)			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	252.00	144.00	0.00	12.00	1.00	0.00										0.00
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	
(0010)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00										0.00
	101616	2 092499	SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY																	
(0011)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1.00	0.90	0.00	0.10	0.10	0.10										0.10
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																	
(0034)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287.00	191.00	0.00	12.00	1.00	1.00										1.00
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGEN - CIA POR DESASTRES.																				
	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.																	
(0012)			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	1.00	0.00	0.31	0.18	0.00	0.00										0.00
(0013)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00										0.00
(0014)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00										0.00
TOTAL																				
Detalle:																				