



## Cuadro N° 2

## REPORTE MENSUAL DE AVANCES FÍSICOS - AÑO 2013

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA  
 MES DE REPORTE : SETIEMBRE - 2013

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2012	Meta Año 2013			AVANCE MENSUAL AÑO 2013													
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Acumul.	
(0003)		0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
(0004)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.55	0.55	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.04
(0009)	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																				
		00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	252.00	144.00	0.00	12.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					9.00
(0010)	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																				
		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				1.00
(0035)		0001869 Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	1.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.02	0.40				0.80
(0011)	101616	2 092499 SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY																				
		0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1.00	0.90	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.10
(0034)	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																				
		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287.00	191.00	0.00	12.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					9.00
<b>PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.</b>																						
(0012; 0005)	12462	2 031222 CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA.																				
		0000573 Defensas Ribereñas	Obra	1.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
(0013; 0006)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
(0014; 0007)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.42					0.50
<b>TOTAL</b>																						
<b>Detalle:</b>																						
- Previamente a la elaboración del expediente técnico del PIP Construcción de la Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica, se esta actualizando el estudio de factibilidad.																						
- Para el caso del PIP Irrigación Liscay - San Juan de Yanac, se han elaborado estudios complementarios para la Verificación de la Viabilidad del Proyecto, por cuanto el presupuesto de obra obtenido en el expediente técnico supera al establecido en el estudio de factibilidad. Asimismo, a requerimiento de la Dirección General de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Agricultura, es necesario la realización de los estudios Rompimiento de Presa y Determinación de Zonas Inundables, para complementar el expediente técnico del PIP Irrigación Liscay.																						
- La meta Estudio de Factibilidad (0035) comprende la realización de investigaciones complementarias para sustentar el estudio de factibilidad del PIP Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco, recomendado por el Equipo Técnico MEF - ANA - MIMAG - GORE ICA.																						
- La meta Elaboración de Perfiles Técnicos (0010) comprende la elaboración de los perfiles de los PIP "Construcción de la Presa Santiago de Chocorvos" e "Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica" y Ampliación de Defensas Ribereñas, en la Margen Derecha del Río Pisco, Sector Manrique"																						