

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 201

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: ENERO - 2013

CATG. PPTL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2013			Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento				Indicador Fis/Finan (3)/(6)	Justificación		
			Unidad Medida	Actual (1)	Ejecutada (2)	% (3) = (2)/(1)	Inicial	Modificada (4)	Ejecutado (5)			% (6) = (5)/(4)	
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USC AGRARIO.													
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					32,975,169.00	43,439,691.00	366,009.37	0.01		
(0001)			0000478 Construcción de Presa	Obra	0.45	0.00	0.00	9,664,000.00	9,664,000.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia por esta elaborandose la Verificación de Viabilidad
(0002)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia por esta elaborandose la Verificación de Viabilidad
(0003)	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					23,311,169.00	23,311,169.00	5,225.00	0.00		
(0004)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.60	0.00	0.00	21,003,363.00	21,003,363.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia la obra por estar actualizandose el Exp. Téc
			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.55	0.001	0.00	2,307,806.00	2,307,806.00	5,225.00	0.00	0.80	
(0009)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					0.00	1,749,803.00	78,827.82	0.05		
			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12.00	1.00	0.08	0.00	1,749,803.00	78,827.82	0.05	1.85	Por pagarse la bonificación de escolaridad al personal
(0010)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	200,000.00	0.00	0.00		
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia por estar elaborandose los Term. de Refer
(0011)	101616	2 092499	SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY					0.00	774,219.00	0.00	0.00		
			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.10	0.00	0.00	0.00	774,219.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia por la presencia de agua en el ríc
(0034)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					0.00	7,740,500.00	281,956.55	0.04		
			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	1.00	0.08	0.00	7,740,500.00	281,956.55	0.04	2.29	Por pagarse la bonificación de escolaridad al personal
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.													
	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.					22,173,416.00	11,708,894.00	0.00	0.00		
(0012)			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0.18	0.00	0.00	20,373,416.00	9,908,894.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia por estar actualizandose el Esp. Téc
(0013)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia por estar actualizandose el Esp. Téc
(0014)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia por estar elaborandose los Ter. de Refer
								55,148,585	55,148,585	366,009	0.66		

NOTA
SI EL INDICADOR FÍSICO - FINANCIERO ES 0.3 = Ind. Físico/Financiero = 1.2, DEBERA INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA ESTA DISTORSIÓN, JUSTIFICANDO LA MISMA