

Cuadro N° 3

## CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 201

PLIEGO  
UNIDAD EJECUTORA  
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
: 002 TAMBO CCARACCHA  
: FEBRERO - 2013

CATG.PPT L	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Fisica Año 2013			Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento				Indicador Fis/Finan (3)/(6)	Justificación		
			Unidad Medida	Actual (1)	Ejecutada (2)	% (3) = (2)/(1)	Inicial	Modificada (4)	Ejecutado (5)			% (6) = (5)/(4)	
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)						0.00	7,526,281.00	0.00	0.00			
(0015)	S/P	2 092500	SISTEMA DE RIEGO AMARA - STA. ANA				0.00	220,000.00	0.00	0.00			
			01048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.001	0.001	1.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	El Contratista no presenta valorización de obra
	135700	2 114738	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON ENRO-CADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PISCO, SECTOR FRANCIA BAJA, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PISCO, ICA					0.00	225,253.00	0.00	0.00		
(0016)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.004	0.004	1.00	0.00	225,253.00	0.00	0.00	0.00	El Contratista no presenta valorización de obra
	127501	2 158202	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE CAUCATO Y FIGUEROA - EL PUEBLO, EN AMBAS MARGENES DEL RÍO PISCO, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PISCO, ICA.					0.00	223,164.00	0.00	0.00		
(0023)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.03	0.03	1.00	0.00	99,533.00	0.00	0.00	0.00	El Contratista no presenta valorización de obra
(0017)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.50	0.50	0.00	123,631.00	0.00	0.00	0.00	
	135246	2 162335	REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR CHILLO, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE LLIPATA, PALPA, ICA					0.00	244,744.00	0.00	0.00		
(0025)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	243,124.00	0.00	0.00	0.00	El Contratista no presenta valorización de obra
(0018)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	
	133787	2 162336	REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR FLORITA - ACEQUIÓN, MARGEN DERECHA, DISTRITO RÍO GRANDE, PALPA, ICA					0.00	284,783.00	0.00	0.00		
(0026)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.05	0.05	1.00	0.00	274,783.00	0.00	0.00	0.00	El Contratista no presenta valorización de obra
(0019)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.500	0.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
	133778	2 162337	REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR PERNIL ALTO, MARGEN DERECHA, DISTRITO RÍO GRANDE, PALPA, ICA.					0.00	41,572.00	0.00	0.00		
(0022)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.01	0.01	1.00	0.00	40,147.00	0.00	0.00	0.00	El Contratista no presenta valorización de obra
(0020)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.50	0.50	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	
	136230	2 114654	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCIÓN DE LA TOMA DEL CANAL DE CONDUCCIÓN Y DRENAJE DOS PALMAS, MARGEN DERECHA DEL RÍO PISCO, SECTOR DOS PALMAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PISCO, ICA.					0.00	52,227.00	0.00	0.00		
(0024)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	52,227.00	0.00	0.00	0.00	El Contratista no presenta valorización de obra
	167862	2 159992	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRÉS Y PISCO, PROVINCIA DE PISCO, Y ELCARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA.					0.00	6,109,538.00	0.00	0.00		
(0027)			0000447 Construcción de Drenes	Km.	104.10	0.00	0.00	0.00	5,846,448.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia la obra por estar elaborandose el Exp. Téc
(0028)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	263,090.00	0.00	0.00	0.00	No se inicia la obra por estar elaborandose el Exp. Téc
	132348	2 162994	REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PISCO, ICA.					0.00	20,000.00	0.00	0.00		
(0029)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta efectuando los Ter. de Ref. para Verific. Viabil
	132321	2 162747	REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY, PISCO, ICA					0.00	20,000.00	0.00	0.00		
(0030)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta efectuando los Ter. de Ref. para Verific. Viabil

Cuadro N° 3

## CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 201

PLIEGO  
UNIDAD EJECUTORA  
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
: 002 TAMBO CCARACOCHA  
: FEBRERO - 2013

CATG.PPT L	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2013			Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento				Indicador Fis/Finan (3)/(6)	Justificación			
			Unidad Medida	Actual (1)	Ejecutada (2)	% (3) = (2)/(1)	Inicial	Modificada (4)	Ejecutado (5)			% (6) = (5)/(4)		
	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NAZCA, ICA.											
(0031)			0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta elaborando Términos de Referencia
	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERIO RIO GRANDE - PALLASCA, MONTESIERPE SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA, DISTRITO DE HUMAY, PISCO, ICA											
(0032)			0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta elaborando Términos de Referencia
	123932	2 163549	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RÍO ICA, PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, ICA, ICA.											
(0033)			0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta elaborando Términos de Referencia
<b>PROG. PPTAL. 0042</b>	<b>APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO.</b>								<b>32,975,169.00</b>	<b>43,719,897.00</b>	<b>1,329,381.00</b>	<b>0.03</b>		
(0001)	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC											
(0002)			0000478	Construcción de Presa	Obra	0.45	0.00	0.00	9,264,000.00	9,264,000.00	29,150.00	0.00	0.00	Se esta elaborando la Verificación de Viabilidad
			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta elaborando la Verificación de Viabilidad
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA											
(0003)			0001048	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.60	0.00	0.00	21,003,363.00	21,003,363.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando Expediente Técnico
(0004)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0.55	0.010	0.02	2,307,806.00	2,307,806.00	9,350.00	0.00	4.49	Se esta actualizando Expediente Técnico
(0009)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
			00060	Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12.00	2.00	0.17	0.00	1,860,858.00	175,266.25	0.09	1.77	Por pago de bonificación de escolaridad del personal
(0010)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN											
			0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta elaborando Términos de Referencia
(0011)	101616	2 092499	SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY											
			0001048	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.10	0.10	1.00	0.00	943,370.00	671,056.68	0.71	1.41	El Contratista no presenta valorización de obra
(0034)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN											
			00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	2.00	0.17	0.00	7,740,500.00	444,558.07	0.06	2.90	Por pago de bonificación de escolaridad del personal
<b>PROG. PPTAL. 0068</b>	<b>REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.</b>								<b>22,173,416.00</b>	<b>4,894,222.00</b>	<b>10,415.00</b>	<b>0.00</b>		
	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.											
(0012; 0005)			0000573	Defensas Ribereñas	Obra	0.18	0.00	0.00	20,373,416.00	3,094,222.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando Expediente Técnico
(0013; 0006)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando Expediente Técnico
(0014; 0007)			0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.01	0.01	300,000.00	300,000.00	10,415.00	0.03	0.29	Se esta actualizando Expediente Técnico
									<b>55,148,585</b>	<b>56,140,400</b>	<b>1,339,796</b>	<b>2.39</b>		

## NOTA

SI EL INDICADOR FÍSICO - FINANCIERO ES 0.3 = Ind. Físico/Financiero = 1.2, DEBERA INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA ESTA DISTORSIÓN, JUSTIFICANDO LA MISMA