



Cuadro N° 3

## CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 201

PLIEGO  
UNIDAD EJECUTORA  
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
: 002 TAMBO CCARACOCHA  
: MARZO - 2013

CATG.PP TL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2013				Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento				Indicador Fis/Finan (3)/(6)	Justificación	
			Unidad Medida	Actual (1)	Ejecutada (2)	% (3) = (2)/(1)	Inicial	Modificada (4)	Ejecutado (5)	% (6) = (5)/(4)			
	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NAZCA, ICA.					0.00	25,000.00	0.00	0.00		
(0031)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	Se está elaborando Términos de Referencia
	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERIO RIO GRANDE - PALLASCA, MONTESIERPE SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA, DISTRITO DE HUMAY, PISCO, ICA					0.00	40,000.00	0.00	0.00		
(0032)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	Se está elaborando Términos de Referencia
	123932	2 163549	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RÍO ICA, PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, ICA, ICA.					0.00	20,000.00	0.00	0.00		
(0033)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Se está elaborando Términos de Referencia
<b>PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USC AGRARIO.</b>								<b>32,975,169.00</b>	<b>43,719,897.00</b>	<b>1,877,522.15</b>	<b>0.04</b>		
(0001)	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					9,664,000.00	9,664,000.00	29,150.00	0.00		
(0002)			0000478 Construcción de Presa	Obra	0.45	0.00	0.00	9,264,000.00	9,264,000.00	29,150.00	0.00	0.00	Se esta elaborando Verificación de Viabilidad
			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta elaborando Verificación de Viabilidad
(0003)	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					23,311,169.00	23,311,169.00	17,685.25	0.00		
(0004)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.60	0.00	0.00	21,003,363.00	21,003,363.00	0.00	0.00	0.00	
			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.55	0.020	0.04	2,307,806.00	2,307,806.00	17,685.25	0.01	4.75	Se ha actualizado el Expediente Técnico
(0009)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					0.00	1,860,858.00	539,643.36	0.29		
			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12.00	3.00	0.25	0.00	1,860,858.00	539,643.36	0.29	0.86	
(0010)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	200,000.00	0.00	0.00		
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	Se está elaborando Terminos de Referencia
(0011)	101616	2 092499	SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY					0.00	943,370.00	680,789.98	0.72		
			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.10	0.10	1.00	0.00	943,370.00	680,789.98	0.72	1.39	Contratista no presentó valorización de obra
(0034)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					0.00	7,740,500.00	610,253.56	0.08		
			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	3.00	0.25	0.00	7,740,500.00	610,253.56	0.08	3.17	Pago de la bonificación de escolaridad
<b>PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERTABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.</b>								<b>22,173,416.00</b>	<b>4,894,222.00</b>	<b>13,985.00</b>	<b>0.00</b>		
(0012; 0005)	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.					22,173,416.00	4,894,222.00	13,985.00	0.00		
(0013; 0006)			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0.18	0.00	0.00	20,373,416.00	3,094,222.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando el Expediente Técnico
(0014; 0007)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando el Expediente Técnico
			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.02	0.02	300,000.00	300,000.00	13,985.00	0.05	0.43	
								<b>55,148,585</b>	<b>56,140,400.00</b>	<b>2,605,700.47</b>	<b>4.64</b>		

## NOTA

SI EL INDICADOR FÍSICO - FINANCIERO ES 0.3 = Ind. Físico/Financiero = 1.2, DEBERA INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA ESTA DISTORSIÓN, JUSTIFICANDO LA MISMA