

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2017

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : ENERO - 2018

CATG.PP TL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2017			Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento				Indicador Fis/Finan (3)/(6)	Justificación
			Unidad Medida	Actual (1)	Ejecutada (2)	% (3) = (2)/(1)	Inicial	Modificada (4)	Ejecutado (5)		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO											
	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Informe	36.00	3.00	0.08	2,800,000.00	2,800,000.00	242,256.78	0.09	
(0001)		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	36.00	3.00	0.08	2,800,000.00	2,800,000.00	242,256.78	0.09	0.96
	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	12.00	1.00	0.08	2,516,710.00	2,516,710.00	130,868.03	0.05	
(0002)		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	1.00	0.08	2,516,710.00	2,516,710.00	130,868.03	0.05	1.60 Por que las mayores adquisiciones se han programado a partir del 3° Trím.
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	1.00	0.00	0.00	587,246.00	587,246.00	0.00	0.00	
(0003)		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	587,246.00	587,246.00	0.00	0.00	No se cuenta con los terminos de referencia para el proceso de
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.											
	1909	2 228738 CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RÍO ICA Y QUEBRADA CANSVA/ CHANCHAJALLA	Obra	1.00	0.00	0.00	5,978,782.00	5,978,782.00	0.00	0.00	
(0004)		0000573 Defensas Ribereñas	Obra	1.00	0.00	0.00	5,978,782.00	5,978,782.00	0.00	0.00	No se cuenta con los términos de referencia para el proceso de contratación
	284160	2 250830 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL RÍO PISCO, SECTORES FIGUEROA MI, DISTRITO DE PISCO; CASACONCHA MI, DISTRITO HUMAY; CHACARILLA MD, DISTRITO INDEPENDENCIA; CHONGOS TRAMO I, MI, CHONGOS TRAMO II, MI, DISTRITO TUPAC AMARU INCA - PISCO	Acción	3.30	0.00	0.00	3,637,358.00	3,637,358.00	2,732.52	0.00	
(0007)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	2.80	0.00	0.00	3,532,961.00	3,532,961.00	0.00	0.00	No se inicia la ejecución de la obra, por precencia de agua en el río.
(0008)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.50	0.00	0.00	104,397.00	104,397.00	2,732.52	0.03	0.00 Por pagos pendientes de valorización por avance del servicio de supervisión
	267136	2 250244 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS SECTORES FLORESTA, MURGA, MANRIQUE BAJO, DOS PALTOS Y MENCÍAS, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY - REGIÓN ICA	Acción	4.72	0.00	0.00	8,112,754.00	8,112,754.00	0.00	0.00	
(0005)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	3.72	0.00	0.00	7,726,651.00	7,726,651.00	0.00	0.00	No se cuenta con los términos de referencia para el proceso de contratación
(0006)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1.00	0.00	0.00	386,103.00	386,103.00	0.00	0.00	No se cuenta con los términos de referencia para el proceso de contratación
TOTALES			Acción	58.02	4.00	0.07	23,632,850.00	23,632,850.00	375,857.33	0.02	4.33

NOTA
 SI EL INDICADOR FÍSICO - FINANCIERO ES 0.3 = Ind. Físico/Financiero = 1.2, DEBERA INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA ESTA DISTORSIÓN, JUSTIFICANDO LA MISMA

