



**CUADRO N° 1  
 REPORTE MENSUAL DE AVANCES FINANCIEROS - AÑO 2013**

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA  
 MES DE REPORTE : MAYO - 2013

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 (Soles S/.) (2)															EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 (Soles S/.) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
			INFORMACIÓN GENERAL		RECURSOS ORDINARIOS						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			CANON Y SOBRECACION Y REGALIAS						Presupuesto		Ejecución (Girado)		
			Inv. Dic. 2012 US \$	PIA Tda. Fte. 2013 ( S/.)	Inicial	Modificado*	Mensual	Acumulado	Saldo	Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.	Saldo	Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.	Saldo	Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.	Saldo
(0013; 0006)		0001433 Supervisión y Control de Obra	0	1,500,000	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
(0014; 0007)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	139,411	300,000	300,000.00	300,000.00	44,064.99	72,019.99	227,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	44,064.99	72,019.99	227,980.01		
<b>TOTAL</b>			<b>24,784,898</b>	<b>55,148,585</b>	<b>31,837,416.00</b>	<b>31,837,416.00</b>	<b>884,351.75</b>	<b>3,291,716.02</b>	<b>28,545,699.98</b>	<b>0.00</b>	<b>200,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,205.00</b>	<b>23,311,169</b>	<b>24,191,929</b>	<b>355,880.17</b>	<b>809,093.18</b>	<b>23,382,835.82</b>	<b>55,148,585.00</b>	<b>56,229,550.00</b>	<b>1,240,231.92</b>	<b>4,100,809.20</b>	<b>52,128,740.80</b>

(1) Indicar el Código del Componente y las meta presupuestaria correspondiente  
 (2) Reportar únicamente las Fuentes de Financiamiento que posean presupuesto  
 (3) Si una meta modifica su presupuesto con respecto al mes anterior reportado, en Observaciones indicar el motivo que da origen a dicha modificación.