

Cuadro N° 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FÍSICOS - AÑO 2013

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : MAYO - 2013

| CATEG. PPTAL | PROG. PPTAL | PROD./PROY/ACT/FIN | Unidad Medida | Cant. Total | Avance a Dic. 2012 | Meta Año 2013 | | | AVANCE MENSUAL AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|
| | | | | | | Inicial | Modific. | Ejecutado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Acumul. | |
| (0010) (0035) | S/P | 2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | 0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos | Estudio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | | | 0001869 Estudio de Factibilidad | Estudio | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| (0011) (0034) | 101616 | 2 092499 SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY | 0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura | Obra | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.10 | |
| | | | 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Informe | 287.00 | 191.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 5.00 |
| PROG. PPTAL. 0068 | | REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0012; 0005) (0013; 0006) (0014; 0007) | 12462 | 2 031222 CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA. | 0000573 Defensas Ribereñas | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.31 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | 0.04 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detalle:

- Previamente a la elaboración del expediente técnico del PIP Construcción de la Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica, se esta actualizando el estudio de factibilidad.
- Para el caso del PIP Irrigación Liscay - San Juan de Yanac, se han elaborado estudios complementarios para la Verificación de la Viabilidad del Proyecto, por cuanto el presupuesto de obra obtenido en el expediente técnico supera al establecido en el estudio de factibilidad. Asimismo, a requerimiento de la Dirección General de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Agricultura, es necesario la realización de los estudios Rompimiento de Presa y Determinación de Zonas Inundables, para complementar el expediente técnico del PIP Irrigación Liscay.
- La meta Estudio de Factibilidad (0035) comprende la realización de investigaciones complementarias para sustentar el estudio de factibilidad del PIP Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco, recomendado por el Equipo Técnico MEF - ANA - MIMAG - GORE ICA.
- La meta Elaboración de Perfiles Técnicos (0010) comprende la elaboración de los perfiles de los PIP "Construcción de la Presa Santiago de Chocorvos" e "Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica"