

Cuadro Nº 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2014

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : FEBRERO - 2014

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2013	Meta Año 2014			AVANCE MENSUAL AÑO 2014											
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO																				
(0001)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																	
			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287,00	203,00	12,00	12,00	2,00	1,00	1,00									2,00
(0002)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																	
			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	252,00	166,00	12,00	12,00	2,00	1,00	1,00									2,00
(0003)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos (PIP Afianzamiento Hídrico Cuenca Río Ingenio)	Estudio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
(0019)	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC																	
			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Expediente	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00									
(0004)			0000478 Construcción de Presa	Obra	1,00	0,02	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00									0,00
(0005)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00									0,00
(0006)	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA																	
			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1,00	0,05	0,40	0,25	0,105	0,076	0,029									0,105
(0015)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
(0007)		2 233736	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RÍO NAZCA																	
			00869 Estudio de Factibilidad	Estudio	1,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00									0,00
(0008)		2 235000	SISTEMA DE RIEGO SAN AGUSTÍN - SAN JACINTO																	
			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.																				
(0010)	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA.																	
			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00									0,00
(000y)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00									0,00
(0011)	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NAZCA, ICA.																	
			DISTRITO DE CHANGUILLO, NAZCA, ICA.																	
			0000573 Defensas Ribereñas	Km	1,10	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00									0,00
(0016)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00									0,00
(0009)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos (Contol de Desbordes e Inundaciones de los Ríos de la Provincia de Chincha y Nazca)	Estudio	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
(0012)	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS																	
			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,00	0,00									0,00
(0013)	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.																	
			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00									0,00
(0014)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TOTAL																				

Detalle: Existen otras metas presupuestarias que, estando en ejecución desde el ejercicio anterior, no se reportan avances por no contar con la asignación presupuestal por estar en vía de aprobación la incorporación de Saldo de Balance.