

Cuadro N° 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2016

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : ABRIL - 2016

| CATEG. PPTAL | PROG. PPTAL | PROD./PROY/ACT/FIN | Unidad Medida | Cant. Total | Avance a Dic. 2015 | Meta Año 2016 | | | AVANCE MENSUAL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | | | | | Inicial | Modific. | Ejecutado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S/C | 2 000270 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0001) | | | 00062 Administración de Proyectos de Inversión | Informe | 287.00 | 227.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 4.00 | |
| (0002) | S/P | 2 000351 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00060 Administración de los Recursos Humanos Financieros y Logísticos. | Informe | 252.00 | 190.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 4.00 | |
| (0003) | S/P | 2 001621 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos | Estudio | | | 1.00 | 1.10 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | | | | | | 0.06 | |
| (0011) | 63638 | 2 078310 | IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 2.00 | 1.98 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.01 | |
| (0004) | | | 0000478 Construcción de Presa | Obra | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| (0012) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| | | 2233735 | AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0005) | | | 000720 Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | | | | | | 0.40 | |
| (0013) | | | 002100 Supervisión y Control de Estudio | Informe | 1.00 | 0.45 | 0.00 | 0.55 | 0.35 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | | | | | | 0.35 | |
| PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0006) | S/P | 2 001621 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad | Estudio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| | 123932 | 2163549 | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0007) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Km. | 0.700 | 0.699 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.001 | |
| | 238194 | 2 218353 | CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC.PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0008) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.53 | 0.41 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.005 | 0.00 | 0.025 | | | | | | 0.03 | |
| (0009) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 0.06 | |
| | 237390 | 2 218354 | CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0010) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.536 | 0.535 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.001 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detalle:

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0001-2016-GORE-ICA/PR, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora PETACC, por S/. 14'961,066

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0035-2016-GORE-ICA/PR, se aprueba la incorporación de Saldos de Balance, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, por la suma de S/. 2'233,455.00.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0100-2016-GORE-ICA/PR, se aprueba la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma de S/. 42,758.00, para la continuidad de inversiones no devengas al mes de diciembre del año 2015

