

Cuadro N° 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2016

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : NOVIEMBRE - 2016

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2015	Meta Año 2016			AVANCE MENSUAL AÑO 2016														
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Acumul.		
PROG. PPTAL.	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO																					
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																				
(0001)		00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287.00	227.00	12.00	12.00	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																				
(0002)		00060	Administración de los Recursos Humanos Financieros y Logísticos.	Informe	252.00	190.00	12.00	12.00	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																				
(0003)		0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio			1.00	0.07	0.07	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.07
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISLAY - SAN JUAN DE YANAC																				
(0011)		0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	2.00	1.98	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.005	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.020
(0004)		0000478	Construcción de Presa	Obra	181.74	0.00	170.00	181.74	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	40.00	15.49	5.51			81.00
(0012)		0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	2.00	1.00	0.00	1.00	0.300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.05	0.15	0.10			0.300
		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA																				
(0005)		00720	Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1.00	0.50	0.00	0.50	0.47	0.00	0.10	0.25	0.05	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.47
(0013)		002100	Supervisión y Control de Estudio	Informe	1.00	0.45	0.00	0.55	0.45	0.00	0.10	0.10	0.15	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45
PROG. PPTAL.	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.																					
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																				
(0006)		00705	Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.44			0.56
	123932	2163549	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE																				
(0007)		0000573	Defensas Ribereñas	Km.	0.700	0.699	0.00	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.001
	238194	2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC.PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.																				
(0008)		0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0.72	0.41	0.00	0.31	0.31	0.00	0.005	0.00	0.025	0.00	0.09	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00			0.31
(0009)		0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1.00	0.60	0.00	0.40	0.39	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.29	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00			0.39
	237390	2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.																				
(0010)		0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0.536	0.535	0.00	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.001
TOTAL																							

Nota: La meta física ejecutada de la represa Sihuis, del proyecto Irrigación Liscay - San Juan de Yanac, es es equivalente al avance financiero ejecutado.

