

Cuadro N° 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2016

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : OCTUBRE - 2016

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2015	Meta Año 2016			AVANCE MENSUAL AÑO 2016											
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO																				
(0001)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Informe	287.00	227.00	12.00	12.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
			00062 Administración de Proyectos de Inversión																	
(0002)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	252.00	190.00	12.00	12.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
			00060 Administración de los Recursos Humanos Financieros y Logísticos.																	
(0003)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio			1.00	0.07	0.06	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos																	
(0011)	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC	Estudio	2.00	1.98	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.005	0.005	0.00	0.00	0.00	0.020	
			0000720 Elaboración de Expediente Técnico																	
(0004)			0000478 Construcción de Presa	Obra	181.74	0.00	170.00	181.74	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	40.00	75.49	
(0012)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	2.00	1.00	0.00	1.00	0.200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.05	0.15	0.200
			2233735 AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA																	
(0005)			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1.00	0.50	0.00	0.50	0.47	0.00	0.10	0.25	0.05	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.47	
(0013)			002100 Supervisión y Control de Estudio	Informe	1.00	0.45	0.00	0.55	0.45	0.00	0.10	0.10	0.15	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.45	
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.																				
(0006)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.12	
			00705 Elaboración de Estudio de Factibilidad																	
(0007)	123932	2163549	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE	Km.	0.700	0.699	0.00	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			0000573 Defensas Ribereñas																	
(0008)	238194	2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC.PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.	Kilometro	0.72	0.41	0.00	0.31	0.31	0.00	0.005	0.00	0.025	0.00	0.09	0.00	0.00	0.19	0.31	
(0009)			0000573 Defensas Ribereñas	Informe	1.00	0.60	0.00	0.40	0.39	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.29	0.00	0.02	0.01	0.39	
			0001433 Supervisión y Control de Obras																	
(0010)	237390	2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.	Kilometro	0.536	0.535	0.00	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			0000573 Defensas Ribereñas																	
TOTAL																				

Nota: La meta física ejecutada de la represa Sihuis, del proyecto Irrigación Liscay - San Juan de Yanac, es equivalente al avance financiero ejecutado.

