

Cuadro N° 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2017

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : ABRIL - 2017

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2017	Meta Año 2017			AVANCE MENSUAL AÑO 2017																
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Acumul.				
PROG. PPTAL.	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO			721.74	556.50	24.00	91.24	10.08	2.00	4.05	2.03	2.00											10.08	
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																						
(0001)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287.00	239.00	12.00	12.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00												4.00
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																						
(0002)			00060 Administración de los Recursos Humanos Financieros y Logísticos.	Informe	252.00	202.00	12.00	12.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00												4.00
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC																						
(0003)			0000478 Construcción de Represa	ML	181.74	115.00	0.00	66.74	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00												2.00
(0004)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1.00	0.50	0.00	0.50	0.08	0.00	0.05	0.03	0.00												0.08
PROG. PPTAL.	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.			1.72	1.42	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																						
(0006)			0000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.70	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00
	238194	2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC. PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.																						
(0007)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.72	0.72	0.00	0.001	0.001	0.00	0.00	0.001	0.00												0.001
TOTAL					723.46	557.92	24.00	91.54	10.08	2.00	4.05	2.03	2.00												10.08

Nota:

