



## Cuadro N° 2

## REPORTE MENSUAL DE AVANCES FÍSICOS - AÑO 2013

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA  
 MES DE REPORTE : DICIEMBRE - 2013

| CATEG.<br>PPTAL  | PROG.<br>PPTAL | PROD./PROY/ACT/FIN | Unidad<br>Medida   | Cant.<br>Total | Avance a<br>Dic. 2012 | Meta Año 2013 |          |           | AVANCE MENSUAL AÑO 2013 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |
|--|----------------|--------------------|--|----------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------|
|  |                |                    |  |                |                       | Inicial       | Modific. | Ejecutado | Ene                     | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Acumul. |       |
| (0034)   | S/C            | 2 000270           | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN<br>00062 Administración de Proyectos de Inversión   | Informe        | 287.00                | 191.00        | 0.00     | 12.00     | 12.00                   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00    | 12.00 |
| <b>PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.</b> |                |                    |  |                |                       |               |          |           |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |
| (0012; 0005)   | 12462          | 2 031222           | CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA.<br>0000573 Defensas Ribereñas   | Obra           | 1.00                  | 0.00          | 0.31     | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| (0013; 0006)   |                |                    | 0001433 Supervisión y Control de Obra  | Informe        | 1.00                  | 0.00          | 0.30     | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| (0014; 0007)   |                |                    | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico  | Estudio        | 2.00                  | 1.00          | 1.00     | 1.00      | 0.80                    | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 0.05 | 0.15 | 0.10    | 0.80  |
| (0031)   |                | 128677             | 2 162711 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO,<br>MARGEN DERECHA DEL RÍO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NAZCA, ICA.<br>DISTRITO DE CHANGUILLO, NAZCA, ICA. | Estudio        | 1.00                  | 0.00          | 0.00     | 1.00      | 1.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 1.00  |
| (0044)   |                |                    | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico  | Km             | 1.10                  | 0.00          | 0.00     | 1.10      | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| (0045)   |                |                    | 0000573 Defensas Ribereñas   | Informe        | 1.00                  | 0.00          | 0.00     | 1.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
|  |                | 165292             | 2 162333 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO RIO GRAN-<br>DE PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA, DISTRITO DE HUMAY<br>PISCO, ICA           | Estudio        | 1.00                  | 0.00          | 0.00     | 1.00      | 1.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00    | 1.00  |
| (0032)   |                |                    | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico  | Km             | 3.30                  | 0.00          | 0.00     | 2.50      | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| (0042)   |                |                    | 0000573 Defensas Ribereñas   | Informe        | 1.00                  | 0.00          | 0.00     | 1.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| (0043)   |                |                    | 0001433 Supervisión y Control de Obra  |                |                       |               |          |           |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |
| (0046)   |                | 24723              | 2 185906 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES<br>SAN JACINTO Y SAN AGUSTÍN DEL RÍO ICA; SANTIAGO, ICA, ICA.  | Estudio        | 1.00                  | 0.00          | 0.00     | 1.00      | 1.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40    | 1.00  |
| <b>TOTAL</b>   |                |                    |  |                |                       |               |          |           |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |

**Detalle:**

- Previamente a la elaboración del expediente técnico del PIP Construcción de la Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica, se esta actualizando el estudio de factibilidad.
- Para el caso del PIP Irrigación Liscay - San Juan de Yanac, se han elaborado estudios complementarios para la Verificación de la Viabilidad del Proyecto, por cuanto el presupuesto de obra obtenido en el expediente técnico supera al establecido en el estudio de factibilidad. Asimismo, a requerimiento de la Dirección General de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Agricultura, es necesario la realización de los estudios Rompimiento de Presa y Determinación de Zonas Inundables, para complementar el expediente técnico del PIP Irrigación Liscay.
- La meta Estudio de Factibilidad (0035) comprende la realización de investigaciones complementarias para sustentar el estudio de factibilidad del PIP Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco, recomendado por el Equipo Técnico MEF - ANA - MIMAG - GORE ICA.
- La meta Elaboración de Perfiles Técnicos (0010) comprende la elaboración de los perfiles de los PIP "Construcción de la Presa Santiago de Chocorvos", "Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica", Ampliación de Defensas Ribereñas, en la Margen Derecha del Río Pisco, Sector Manrique" y "Recuperación de Tierras Agrícolas con Problemas de Salinidad y Mal Drenaje del Distrito de Ocucaje"