

Cuadro Nº 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2014

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : NOVIEMBRE - 2014

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2013	Meta Año 2014			AVANCE MENSUAL AÑO 2014													
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Acumul.	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)																						
	167862	2 159992	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRES Y PISCO EN LA PROV. DE PISCO, Y EL CARMEN, EN LA PROV. DE CHINCHA.																			
(0017)			0000447	Construcción de Drenes	Km.	97,84	95,00	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	
(0018)			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,80	0,00	0,20	0,18	0,00	0,00	0,15	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO																						
(0001)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																			
			00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287,00	203,00	12,00	12,00	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	
(0002)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																			
			00060	Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	252,00	166,00	12,00	12,00	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	
(0003)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																			
			0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos (PIP Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica)	Estudio	1,00	0,00	1,00	0,30	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,18	
(00033)			0156216	Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca.		1,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0019)		63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC																		
(0004)			0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Expediente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0005)			0000478	Construcción de Presa	Obra	1,00	0,02	0,55	0,41	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,12	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,70	0,99	0,47	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,08	0,00	0,06	0,14	0,14	0,47	
(0006)		101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA																		
(0015)			0001048	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1,00	0,05	0,40	0,95	0,900	0,076	0,029	0,01	0,17	0,09	0,10	0,13	0,070	0,10	0,05	0,90	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,04	0,00	0,96	0,82	0,00	0,00	0,10	0,10	0,06	0,08	0,00	0,00	0,36	0,06	0,82	
(0007)			2 233736	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RÍO NASCA																		
			00869	Estudio de Factibilidad	Estudio	1,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0008)			2 235000	SISTEMA DE RIEGO SAN AGUSTÍN - SAN JACINTO																		
			00720	Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0026)			2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA																		
			00720	Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.																						
(0010)	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA.																			
			0000573	Defensas Ribereñas	Obra	1,00	0,00	0,45	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0011)	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NASCA, ICA.																			
(0016)			0000573	Defensas Ribereñas	Km	1,10	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,30	0,14	0,13	0,00	0,00	0,53	0,00	1,10	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,97	0,00	0,00	0,20	0,30	0,35	0,00	0,00	0,10	0,01	0,01	0,97	
(0009)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																			
			0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos (Control de Desbordes e Inundaciones de los Ríos de la Provincia de Chíncha y Nasca)	Estudio	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0012)	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS																			
			00720	Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0013)	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.																			
(0014)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	3,30	0,00	0,00	3,30	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,28	0,61	0,05	0,00	0,00	0,99	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
(0020)	249723	2 185906	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SAN JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y) Y SAN AGUSTIN ()																			
(0021)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	6,32	0,00	0,00	6,32	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,71	1,61	0,80	5,34	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,50	0,04	0,59	
(0022)	2113440	AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE																				
(0023)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,85	0,00	0,00	0,85	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
(0024)	2163549	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE																				
(0025)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,70	0,00	0,00	0,70	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	
(0027)	2162994	REHABILITACION DE DIQUES EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M.I. DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA																				
(0028)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,22	0,00	0,00	0,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
(0029)	2162747	REHABILITACION DE DIQUES EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY																				
(0030)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,25	0,00	0,00	0,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
(0031)	2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC. PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.																				
			0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80		
TOTAL																						
Detalle:																						