

Cuadro Nº 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2015

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : ENERO - 2015

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2014	Meta Año 2015			AVANCE MENSUAL AÑO 2015												
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Acumul.
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)																					
	17233	2 228512	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA.																		
(0022)			0012097 Fortalecimiento de Capacidades	Obra	1,00	0,00	1,00	1,00													0,00
(0023)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	1,00	1,00													0,00
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO																					
(0001)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																		
			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287,00	215,00	12,00	12,00													0,00
(0002)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																		
			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	252,00	178,00	12,00	12,00													0,00
(0003)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																		
(xxxx)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1,00	0,00	1,00	1,00													0,00
			0156216 Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca.	Estudio	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
(0004)		63638 2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC																		
(0005)			0000478 Construcción de Presa	Obra	1,00	0,15	0,08	0,08													0,00
			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,64	0,01	0,01													0,00
(0006)		101558 2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA																		
(0007)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1,00	0,98	0,13	0,02													0,00
			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,86	0,04	0,04													0,00
(0008)		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA																		
			00720 Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	1,00	1,00													0,00
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.																					
(0021)	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS																		
			00720 Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,01	1,00	1,00													0,00
(xxxx)		165292 2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.																		
(xxxx)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	3,30	0,99	0,00	0,00													0,00
(xxxx)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,25	0,00	0,00													0,00
(xxxx)		249723 2 185906	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES SAN JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y) Y SAN AGUSTIN ()																		
(xxxx)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	6,32	5,44	0,00	0,00													0,00
(xxxx)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,70	0,00	0,00													0,00
(xxxx)		2113440	AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE																		
(xxxx)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,85	0,67	0,85	0,00													0,00
(xxxx)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,30	1,00	0,00													0,00
(xxxx)		2163549	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE																		
(xxxx)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,70	0,12	0,70	0,00													0,00
(xxxx)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,28	1,00	0,00													0,00
(xxxx)		2162994	REHABILITACION DE DIQUES EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M.I. DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA																		
(xxxx)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,22	0,20	0,20	0,00													0,00
(xxxx)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,61	0,61	0,00													0,00
(xxxx)		2162747	REHABILITACION DE DIQUES EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY																		
(xxxx)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,25	0,23	0,25	0,00													0,00
(xxxx)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,61	1,00	0,00													0,00
(0017)		2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC.PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.																		
(0018)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,53	0,00	0,53	0,30													0,00
			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	1,00	0,00													
(0019)		2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.																		
(0020)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,68	0,00	0,68	0,68													
			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	1,00	1,00													
TOTAL																					
Detalle:																					