

Cuadro Nº 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2015

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : JULIO - 2015

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2014	Meta Año 2015			AVANCE MENSUAL AÑO 2015											
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)																				
	17233	2 228512	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA.																	
(0026)			0000720	Elaboracion de Expediente Técnico	Estudio	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0022)			0015644	Construcción de Local Institucional	Obra	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0023)			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO																				
(0001)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																	
			00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287,00	215,00	12,00	12,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
(0002)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																	
			00060	Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	252,00	178,00	12,00	12,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
(0003)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	
			0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0024)			0156216	Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca.	Estudio	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0031)	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC																	
(0004)			0000720	Elaboracion de Expediente Técnico	Estudio	2,00	1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
(0005)			0000478	Construcción de Presa	Obra	1,00	0,15	0,08	0,33	0,25	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,15	0,25
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,64	0,01	0,36	0,11	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,11	0,11
(0006)	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA																	
(0007)			0001048	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	1,00	0,98	0,13	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,86	0,04	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,02	0,01	0,00	0,14	0,14
(0008)		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA																	
(0032)			00720	Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002100	Supervisión y Control de Estudio	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.																				
(0021)	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS																	
(0030)			00720	Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,01	1,00	0,95	0,95	0,29	0,11	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,95
			01591963	Supervisión de Acciones para el Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica	Informe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,50	0,15	0,15	0,10	0,10	0,90	
(0027)	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.																	
			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	3,30	0,99	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0028)	249723	2 185906	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES SAN JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y) Y SAN AGUSTIN ()																	
(0029)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	5,35	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,38	0,00	0,88	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,70	0,00	0,30	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,05	0,00	0,25	
(0009)	119214	2113440	AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE.																	
(0010)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,85	0,67	0,85	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,30	1,00	0,70	0,70	0,00	0,17	0,00	0,20	0,33	0,00	0,00	0,00	0,70	
(0015)	123932	2163549	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE																	
(0016)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,70	0,12	0,70	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,28	1,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0013)	132348	2162994	REHABILITACION DE DIQUES EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M.I. DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA																	
(0014)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,22	0,20	0,20	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,61	0,61	0,39	0,37	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,10	0,03	0,00	0,37	
(0011)	132321	2162747	REHABILITACION DE DIQUES EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY																	
(0012)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,25	0,23	0,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,61	1,00	0,39	0,37	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,10	0,03	0,00	0,37	
(0017)	238194	2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC.PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.																	
(0018)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(0019)	237390	2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.																	
(0020)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,536	0,00	0,68	0,54	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	
			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	1,00	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
(0025)	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, M.D. RIO GRANDE																	
			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	1,10	1,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
TOTAL																				
Detalle:																				
De conformidad con el Informe de Consistencia del estudio definitivo o expediente técnico del PIP Creación de Diques de la Quebrada La Yesera Para la Protección de la Infraestructura Básica y de Producción de los Molinos, aprobado con R.G. Nº 170-2014-GORE-ICA-PETACC/GG, la meta física del Proyecto se reduce de 0.68 Km. a 0.536 Km.																				
De conformidad con la Resolución Gerencial Nº 089-2015-GORE-ICA-PETACC/GG, la meta física de la obra del proyecto Instalación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en los Sectores San Jacinto (CC. PP: San Pedro, San Jacinto, Villa El Salvador) y San Agustín, Río Ica (29+600 - 26+500), se reduce de 6.32 Km. a 5.35 Km.																				